
SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto							
Ripristini							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
NAR-B-RIP-078	Ripristino soglia/Nuove scogliere/Svaso-Sfalcio	*1*	*1*	*2*	4	Media	€ 140.000,00
NAR-C-RIP-100 e 104	Nuovo guado/Ripristino briglia/Svaso-Sfalcio	*2*	*2*	*2*	6	Media	€ 70.000,00
NAR-B-RIP- 109	Ripristino briglia/Riprofilatura alveo/Svaso-Sfalcio	*1*	*1*	*1*	3	Alta	€ 315.000,00
NAR-B-RIP- 058 e 061	Ripristino scogliere/Svaso-Sfalcio	*2*	*1*	*3*	6	Media	€ 220.000,00
NAR-C-RIP- 113	Ripristino briglia/Svaso-Sfalcio	*1*	*1*	*1*	3	Bassa	€ 145.000,00
Manutenzioni							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
NAR-B-MAN- 001 a 035	Ripristino soglie/Sfalcio-Svaso	*1*	*3*	*2*	6	Bassa	€ 240.000,00
NAR-B-MAN- 036 a 053	Ripristino soglie/Sfalcio-Svaso	*2*	*2*	*1*	5	Bassa	€ 170.000,00
NAR-C-MAN- 107	Sfalcio-Svaso	*1*	*1*	*3*	5	Bassa	€ 105.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE NARCANELLO							**€ 1.405.000,00**



SCALA
1: 4.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi e Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

NAR... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Manutenzione/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- **3** = *Distruzione totale*
- **2** = *Danni consistenti*
- **1** = *Danni lievi*

II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- **3** = *Alta*
- **2** = *Media*
- **1** = *Bassa*

III : = Importanza delle infrastrutture varie protette dall'intervento
- **3** = *Linica rete viaria o principale - Ferrovia*
- **2** = *Strade secondarie o locali*
- **1** = *Assenza di infrastrutture varie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- *8–9 = Alta*
- *5–7 = Media*
- *3–4 = Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°
STUDIO IDROGEOLOGICO
A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)*
II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)*
III° LOTTO ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	*NOME TORRENTE*	*N° BACINO*	*ID BACINO*
05	**TORRENTE NARCANELLO**	**03**	**NAR**

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	**PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI**
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		**A** B
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO s.r.l.
GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manifattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340031* **e-mail:** *luca@cogeo.info*