SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto							
Nuove Opere							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
FIG-B-NUO-001	Briglia / Scogliere	2	3	1	6	Alta	€ 218.500,00
Ripristini							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
FIG-C-RIP-018 e 019	Soglie / Spalle ponte / Sfalcio	1	1	2	4	Media	€ 70.500,00
FIG-B-RIP-039 a 046	Briglie / Op. versante / Muro	2	3	1	6	Alta	€ 560.000,00
Manutenzioni							
Codice	*Tipologia*	*I*	*II*	*III*	*Priorità*	*Strategicità*	*Costo €*
FIG-C-MAN-001	Svaso e sfalcio	3	3	2	8	Alta	€ 56.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE FIGNA							€ 905.000,00



SCALA 1:3.000

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi ed Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

FIG... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I : = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- **3** = *Distruzione totale*
- **2** = *Danni consistenti*
- **1** = *Danni lievi*

II : = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- **3** = *Alto*
- **2** = *Medio*
- **1** = *Basso*

III : = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- **3** = *Unica rete viaria o principale - Ferrovia*
- **2** = *Strade secondarie o locali*
- **1** = *Assenza di infrastrutture viarie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- **8-9** = *Alta*
- **5-7** = *Media*
- **3-4** = *Basso*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO *(dati aggiornati al settembre 2009)* | II° LOTTO *(dati aggiornati al maggio 2011)* | **III° LOTTO** ***(dati aggiornati al giugno 2015)***

TAVOLA	*NOME TORRENTE*	*N° BACINO*	*ID BACINO*
05	**TORRENTE FIGNA**	**53**	**FIG**

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	**PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI**
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		A
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO S.r.l. GEOLOGY ENGINEERING ENVIRONMENT

UFFICIO SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Mandissino, 29/C 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4340011* **FAX:** *035/4340011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*



