SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto


Ripristini

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
DAN-C-RIP-009	Muri d'argine	2	2	1	5	Media	€ 115.000,00
DAN-C-RIP-013	Approfondimento fondo alveo	2	2	1	5	Media	€ 215.000,00
DAN-C-RIP-018 a 028	Soglia/Fondo alveo/Svaso-Sfalcio	2	2	1	5	Media	€ 105.000,00

Manutenzioni

Codice	Tipologia	I	II	III	Priorità	Strategicità	Costo €
DAN-B-MAN-002	Svaso-Sfalcio	1	1	1	3	Media	€ 10.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE DAVINE	€ 445.000,00



SCALA 1:1.500

N

Legenda

- Ripristino Ponti
- Ripristino Opere Trasversali
- Nuove Opere Trasversali
- Ripristino Opere Longitudinali
- Nuove Opere Longitudinali
- Studi e Approfondimenti Tecnici
- Manutenzione Svaso Sfalcio
- Ripristino Opere Versante-Dissesto
- Nuove Opere Versante-Dissesto

LEGENDA ETICHETTE

DAN... = Identificativo Bacino

B = Opera su bacino
C = Opera su conoide

NUO = Nuova Opera
RIP = Ripristino Opera Esistente
MAN = Svaso, Sfalcio/Taglio Vegetazione, Pulizia
STU = Studi ed Approfondimenti tecnici

I = Grado di possibile danno arrecato a costruzioni
- **3** = *Distruzione totale*
- **2** = *Danni consistenti*
- **1** = *Danni lievi*

II = Grado di protezione dato dall'opera alle costruzioni
- **3** = *Alto*
- **2** = *Medio*
- **1** = *Basso*

III = Importanza delle infrastrutture viarie protette dall'intervento
- **3** = *Unica rete viaria o principale - Ferrovia*
- **2** = *Strade secondarie o locali*
- **1** = *Assenza di infrastrutture varie*

PRIORITA' DELL'OPERA = I + II + III
- **8–9** = *Alta*
- **5–7** = *Media*
- **3–4** = *Bassa*

REGIONE LOMBARDIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara n. 3 - 25043 Breno (BS)
tel. 0364/324011 - fax. 0364/22629
info@cmvallecamonica.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA

III°

STUDIO IDROGEOLOGICO

A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CAMONICA

ai sensi del D.d.u.o. Regione Lombardia n° 14313 del 26 novembre 2007

Settembre 2014

I° LOTTO (dati aggiornati al settembre 2009) | II° LOTTO (dati aggiornati al maggio 2011) | **III° LOTTO (dati aggiornati al giu'ly/8 2012)**

TAVOLA	NOME TORRENTE	N° BACINO	ID BACINO
05	TORRENTE DAVINE	69	DAN

ANALISI DEI DATI	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
SINTESI DEI DATI IDRAULICI E MORFOMETRICI	PLANIMETRIA OPERE ESISTENTI	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI		A
CARTA DELLA PERICOLOSITA'		
AREE URBANIZZATE - AZZONAMENTO	SCHEDE OPERE ESISTENTI	SCHEDE DEGLI INTERVENTI
CARTA DEL RISCHIO		

PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA:
Dott. For. GIAN BATTISTA SANGALLI
Direttore Ufficio Foreste e Bonifica Montana

RESPONSABILE TECNICO:
Geol. LUCA ALBERTELLI - Land e Cogeo

GRUPPO DI LAVORO:
Geol. LUCA ALBERTELLI
Ing. SIMONE BONETTI
Ing. NICOLA MUSATI
Ing. VALENTINA GARATTINI
Agr. FRANCESCA GIUDICI
Geol. MATTEO BIZIOLI

LAND & COGEO S.r.l. Geology · Engineering · Environment

UFFICI SEDE OPERATIVA: *Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)*
SEDE LEGALE: *Via Manoffattura, 29/G 41 - 25047 Darfo B.T. (BS)*
TEL: *035/4430011* **FAX:** *035/4440011* **e-mail:** *luca@cogeo.info*

